

Breitbandausbau Dippoldiswalde

Bautenstand am 25. August 2021

Im Kipsdorfer Vorwahlbereich baut die Fa. Plümer

OT Oberpöbel	Tiefbau fertiggestellt, Hausanschlüsse sind montiert
OT Schönfeld	Tiefbau fertiggestellt, Hausanschlüsse sind montiert
OT Ammeldorf	Tiefbau fertiggestellt, Hausanschlüsse sind montiert
OT Hennersdorf	Koordinierungsbaustelle mit der ENSO ist zu 75 % fertig. Der Weiterbau an der Haupttrasse bis zur Kreuzung beginnt in der nächsten Woche. Der Tiefbau und die Hausanschlüsse werden auf der Unteren Dorfstraße bis Mitte Oktober abgeschlossen
OT Schmiedeberg	Voraussichtlicher Baubeginn Ende 2021
OT Niederpöbel	Voraussichtlicher Baubeginn Ende 2021
Im Dippoldiswalder Vorwahlbereich baut Fa. Rotsch	
OT Reichstädt	Tiefbau fertiggestellt, Hausanschlüsse sind montiert
OT Reinholdshain	Tiefbau fertiggestellt, Hausanschlüsse sind montiert
OT Ulberndorf	Ausbau zu 70 % fertig gestellt
OT Obercarsdorf	Ausbau zu 80 % fertig gestellt
OT Oberhäslich	Ausbau ist in Arbeit
OT Seifersdorf und Paulsdorf	Beginn ist abhängig von der Fertigstellung der Brücke Lämmergrund
OT Malter	Beginn im September