

Breitbandausbau: Aktueller Sachstand per 08.02.2022

1. Kommunales Ausbauprojekt:

- Bis zum Jahresende 2021 waren 289 Adressen buchbar
- Momentan baut die Fa. Plümer im Schmiedeberger Bauverein
- Die generelle Fertigstellung der Bauarbeiten im Bereich Schmiedeberg ist bis Ende April vorgesehen, wenn das Wetter die Arbeiten nicht blockiert.
- Im Dippoldiswalder Bereich führt die Fa. Rotsch in Seifersdorf und Malter die letzten Tiefbau- und Montagearbeiten durch.
- Danach erfolgt noch die Dokumentation von Seiten der Auftragnehmer um die bisher noch hergestellten Hausanschlüsse buchen zu können.
- Die Buchbarkeit noch offenen Adressen für das Ortsnetz Dippoldiswalde wird für Ende März 2022 erwartet.
- Im Ortsnetz Kipsdorf wird die Buchbarkeit der noch offenen Adressen nicht vor Mai 2022 erwartet.

2. Landkreisprojekt:

Mit Stadtratsbeschluss vom 20.03.2019 hatte die Große Kreisstadt Dippoldiswalde die Teilnahme am Landkreisprojekt beschlossen, um die nicht im kommunalen Einzelprojekt berücksichtigten Adressen nach dem „weiße Flecken Förderprogramm“ erschließen zu lassen. Hier ist folgender Sachstand erreicht: Die Angebotsabgabe erfolgte am 28.01.2022. Details zum Verfahren siehe

<https://www.landratsamt-pirna.de/kreisprojekt-gefoerderter-breitbandausbau-2021.html>

Weiterhin wurde im letzten Jahr die Richtlinie zur „Graue-Flecken-Förderung“ vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bekannt gegeben. Für den weiteren Glasfaserausbau hat sich der Stadtrat am 14.07.2021 für die Beteiligung zur gemeinsamen Durchführung eines Markterkundungsverfahrens mit dem Landkreis SOE entschieden.

Ein Upgrade des kommunalen Projektes war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da das Vergabeverfahren bereits abgeschlossen war und Planungsänderungen neue Kosten aufgeworfen hätten. In diesem Fall wäre wieder ein Änderungsantrag erforderlich geworden, was noch einmal einen Zeitverzug bedeutet hätte.